

**Акт о результатах контроля
за соблюдением концессионером условий
концессионного соглашения № 1 от 28 июня 2024 года**

Предмет контроля: выполнение концессионером ООО «ВодопроводУстье» мероприятий по реконструкции объектов концессионного соглашения, по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, по проведению за свой счет их текущего и капитального ремонта за 2023 год, согласно концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения муниципального образования «Усть-Кубинский муниципальный район» от 6 мая 2019 года.

Комиссией по контролю за соблюдением Концессионером условий концессионных соглашений, утвержденной постановлением администрации округа от 21 июня 2024 года № 968 в составе:

Председатель комиссии Семичев А.О., первый заместитель Главы округа
заместитель председателя комиссии Евстафеев Л.Б., начальник управления имущественных отношений администрации округа
секретарь комиссии Кокалова Е.Ю., заместитель начальника отдела коммунальной инфраструктуры администрации округа
члены комиссии Наумушкина Л.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры администрации округа

в период с "21" июня 2024 г. по "28" июня 2024 года проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером ООО «ВодопроводУстье» условий концессионного соглашения.

При проведении контрольных мероприятий соглашения присутствовали:
Голованцев Д.А., директор ООО «ВодопроводУстье»

В ходе проведенных контрольных мероприятий выявлено:

Информация об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных соглашением, за прошедший год, предоставлена в установленный срок не в полном объеме, по дополнительному запросу информация предоставлена 20.03.2024 года.

В соответствии с заданием и основными мероприятиями по реконструкции объекта соглашения, в 2023 года проведены следующие мероприятия:

Мероприятия	Год реализации план/факт	Финансовое обеспечение, средства концессионера тыс. руб.		Статус мероприятия, пояснения
		План	Факт	
Проведение ремонта колодца с заменой запорной арматуры с. Устье ул. Юбилейная д.18	2023/ 2023	75,0	91,04	Выполнено в полном объеме
Приобретение и установка дозирующего насоса на станции 2 подъема	2023/ 2022	70,0	57,836	Выполнено в полном объеме

Стоимость вложений средств составляет 148,876 тыс. рублей или 102,67 %. Одно из мероприятий выполнено раньше планируемого года реализации.

Обеспечение соответствия показателей надежности и энергетической эффективности:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, превысила плановое значение показателя на 1,8 %;

- доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, превысила плановое значение показателя на 0,2 %;

- количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети, не превышает плановое значение, меньше на 0,13 ед./км;

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, превысила плановое значение показателя на 8,1 %;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема, превысил плановое значение на 0,11 кВт*ч/куб;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема, не превышает плановое значение, меньше на 0,107 кВт*ч/куб.

Концессионер осуществляет деятельность по забору, очистке и распределению воды потребителям с использованием объектов соглашения.

Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) в соответствии с целями, установленными соглашением.

Заключение:

1) Реконструкция объектов осуществляются Концессионером в соответствии с заданием в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.


2) Выявлены отклонения по достижению 4 показателей надежности и энергетической эффективности, данные показатели не могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий соглашения.

3) Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную соглашением.


4) Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) в соответствии с целями, установленными соглашением.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:


Председатель комиссии

 Семичев А.О.


Заместитель комиссии

 Евстафеев Л.Б.

Секретарь комиссии

 Кокалова Е.Ю.

Члены комиссии

 Наумушкина Л.В.